

梨学教 2 第 9 - 48 号

平成 30 年 9 月 18 日

文部科学大臣 殿

山梨県山梨市長 高木 晴雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

- 計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかった。
- 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震比率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

- 計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかった。
- 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>・小規模校4校を閉校し、閉校する既存の1校の校舎を活用し、平成28年4月1日から笛川小学校として新設した。新設に伴い、建築本体、電気設備、機械設備の改修を実施した。 ・真夏日を超える日が年々増加している状況を踏まえ、生徒の学習環境の改善及び生徒の熱中症対策等として、市内全小中学校(うち本計画での交付申請校7校、交付対象校6校)の普通教室および特別教室等に空調設備を設置した。交付対象にもれた1校については、一部特別教室の空調設備設置を見送った。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、平成30年9月18日に本市教育委員会学校教育課学校教育担当において事後評価を実施した。また、事後評価の結果を本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業について、一部交付金事業外となったが概ね計画どおりに実施できた。引き続き児童生徒が安全安心に学校生活を過ごすことができるよう、施設の維持管理に努め、計画的に施設改修を進める。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	山梨県
市町村名	山梨市

- 1 計画名称 山梨市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 山梨市
- 3 計画期間 平成27年度～平成29年度
- 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
牧丘第一小学校	③	2501	統合	校	R	○	平成28年9月30日				
山梨小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年9月30日				
八幡小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年9月30日				
日下部小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年9月16日				
後屋敷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年9月26日				
加納岩小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年9月15日				
日川小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年9月30日				
岩手小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成29年1月30日				交付対象外となったため、市単で整備を実施。