

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年02月26日

計画の名称	山梨市駅南北自由通路及び南口周辺の通学路整備（防災・安全）														
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	山梨市														
計画の目標	「山梨市バリアフリー基本構想（山梨市駅周辺地区）」を基に交通結節点の改築を行い、円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街地形成を図り、安全で安心な通学路及び地域づくりを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		4,959	A	4,959	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H26年初)	(H33年末)	(H35年末)
1	駅南側在住者の駅利用満足度（アンケート調査） 事業実施前後の住民アンケート調査による駅利用満足度を算出する	72%	%	85%
2	山梨市駅乗降者数（人/日） 山梨市駅乗降者数の調査結果を用いる	3576人	3576人	5000人
3	山梨市通学路交通安全プログラムに位置付けられた安全対策必要箇所の割合を50%減少させる 通学路の安全対策必要箇所の解消割合を算出する	0%	0%	50%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中核都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	山梨市	直接	山梨市	S街路	改築	（都）加納岩小学校西通 り線（南口広場含む）	延長 L＝2 3 0 m、幅員W＝ 1 3 m、広場面積約 3，0 0 0㎡	山梨市	■	■	■	■		625		－
	A01-002	街路	一般	山梨市	直接	山梨市	S街路	改築	（都）山梨市駅南北自由 通路線（駅機能補償含む ）	延長 L＝1 4 7 m、幅員W＝ 5 m、エレベーター整備 2 基 、エスカレーター整備 4 基	山梨市	■	■				2,339		－
	A01-003	街路	一般	山梨市	直接	山梨市	S街路	改築	（都）加納岩小学校西通 り線第Ⅱ期	延長 L＝3 9 7 m、幅員W＝ 1 3 m	山梨市	■	■	■	■	■	1,657		－
	A01-004	街路	一般	山梨市	直接	山梨市	S街路	改築	（都）加納岩小学校前通 り線	延長 L＝1 7 0 m、幅員W＝ 1 3 m	山梨市	■	■	■	■	■	338		－
											小計						4,959		
											合計						4,959		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山梨市独自に評価を実施	交付期間終了後
	公表の方法
	山梨市ホームページ内

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	現時点では事業が未完であるため、事業効果はまだ発現していない。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、社会資本総合整備・防災安全交付金事業で事業継続中であるため、効果の早期発現に向け事業の進捗を図る。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	駅南側在住者の駅利用満足度(アンケート調査)		
	最 終 目標値	85%	用地取得や埋蔵文化財調査等に時間を要したことから、計画通りの事業進捗が図れなかったため。
	最 終 実績値	68%	
2	山梨市駅乗降者数(人/日)		
	最 終 目標値	5000人	駅南口へ接続する道路事業が未完成であるため、事業効果はまだ発現していない。
	最 終 実績値	3110人	
3	山梨市通学路交通安全プログラムに位置づけられた安全対策必須箇所の割合を50%減少させる		
	最 終 目標値	50%	用地取得や埋蔵文化財調査等に時間を要したことから、計画通りの事業進捗が図れなかったため。
	最 終 実績値	0%	