

梨学教2第4-54号
平成28年4月11日

文部科学大臣 殿

山梨県山梨市長 望月清賢

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいて事後評価の結果を記入すること。

また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震比率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

各小中学校の耐震補強工事は平成22年度に完了した。また防災機能強化事業として、各小中学校の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼り、防災機能の向上を図った。

今後は児童生徒等の安全を確保するため、照明器具、天井材等の非構造部材の防災機能強化を更に図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

避難場所に指定されている学校施設のトイレを洋式化、乾式化の整備を図るため、平成25年度に笛川中学校及びつつじ幼稚園のトイレ改修を実施した。
山梨南中学校に空調設備を設置した。世界的に温暖化が進み、全国で真夏日を超える日が年々増加している。近年の、この状況を踏まえ生徒の学習環境の改善、及び生徒の熱中症対策等の、健康面への配慮として、普通教室・特別教室等全ての部屋にエアコンを設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、平成28年4月11日に開催した本市教育委員会定例校長会において、意見を求め、事後評価を実施した。また、事後評価の結果を本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
引き続き児童生徒が安全安心に学校生活を過ごすことができるよう、施設の維持管理に努め、計画的に施設改修を進める。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	山梨県
市町村名	山梨市

- 1 計画名称 山梨市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 山梨市
- 3 計画期間 平成24年度～平成26年度
- 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
笛川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年1月20日				平成27年2月17日付施設計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
つつじ幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	—	○	平成26年2月7日				
牧丘第一小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年9月10日				
牧丘第一小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成25年9月10日				
牧丘第二小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年8月28日				
牧丘第二小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成25年8月28日				
三富小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年8月6日				
笛川中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年9月20日				
山梨南中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年9月30日		追加	平成27年2月17日	