

施設整備計画の事後評価について

山梨市では平成21年度から平成24年度までの4年間に国の「学校施設環境改善交付金」を受けて、市立小・中学校について地震補強等の整備を実施しました。地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標達成状況等について事後評価を行い、公表するとともに文部科学大臣へ報告するとされているため、下記のとおり施設整備計画の事後評価を行いましたので結果を公表します。

- 1 計画名称 山梨市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 山梨市
- 3 計画期間 平成21年度から平成24年度まで
- 4 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0

【所見】

平成18年度末までに実施した耐震診断により耐震性の無い建物について、平成20年度末までに校舎の耐震化を図り耐震化率は100%に達した。
平成21年度より、加納岩小学校・日下部小学校・後屋敷小学校・岩手小学校・牧丘第三小学校・三富小学校・山梨南中学校・山梨北中学校で屋内運動場の耐震補強工事を実施することができた。
これにより、市内の小中学校、校舎・屋内運動場共に耐震化率は100%に達し当初の目標を達成できた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【所見】

該当事業なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成21年度に加納岩小学校・日下部小学校・後屋敷小学校・日川小学校・山梨小学校・八幡小学校・岩手小学校・牧丘第一小学校・牧丘第二小学校・山梨南中学校・山梨北中学校・笛川中学校において太陽光発電施設の整備を行ったことにより、環境教育の充実が図られた。
平成22(23)年度に八幡小学校・岩手小学校、平成23(24)年度に牧丘第一小学校・牧丘第二小学校・牧丘第三小学校・三富小学校とトイレ改修整備を行い施設の環境改善やバリアフリー化を推進することができた。
今後も児童・生徒が快適な生活環境のもとで学校生活が送れるよう学校施設の環境整備を計画的に進めていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【所見】

該当事業なし

5 事後評価の時期及び方法について

計画した事業が完了した後、山梨市教育委員会において事後評価を行い、その結果を市のホームページで公表していくこととした。

6 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成21年度から平成24年度の施設整備計画に基づき、おおむね計画どおり事業を実施することができた。次期施設整備計画においても、良好な教育環境となるよう、引き続き事業を推進していく。

7 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業名	建物区分	事業実施の有無	実施年度	実施できなかった理由	施設整備計画の変更	
							事由	詳細
加納岩小学校	①地震、津波等の災害に備えるための整備	(特)地震補強	屋内運動場	○	平成22年度			
	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
日下部小学校	①地震、津波等の災害に備えるための整備	(特)地震補強	屋内運動場	○	平成22年度			
	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
後屋敷小学校	①地震、津波等の災害に備えるための整備	(特)地震補強	屋内運動場	○	平成22年度			
	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
日川小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
山梨小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
八幡小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(トイレ)	校舎	○	平成23年度		追加	平成23年2月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
岩手小学校	①地震、津波等の災害に備えるための整備	(特)地震補強	屋内運動場	○	平成22年度			
	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
牧丘第一小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(トイレ)	校舎	○	平成23年度		追加	平成23年2月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	校舎	○	平成21年度			
牧丘第二小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(トイレ)	校舎	○	平成24年度		追加	平成23年2月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	校舎	○	平成21年度			
牧丘第三小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(トイレ)	校舎	○	平成24年度		追加	平成24年1月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
	①地震、津波等の災害に備えるための整備	(特)地震補強	屋内運動場	○	平成22年度			
三富小学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	—	×		日照時間が確保できないため事業実施を中止		
	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(トイレ)	校舎	○	平成24年度		追加	平成23年2月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
山梨南中学校	①地震、津波等の災害に備えるための整備	(特)地震補強	屋内運動場	○	平成22年度			
	③教育環境の質的な向上を図る整備	大規模改造(トイレ)	校舎	○	平成24年度		追加	平成24年1月27日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
山梨北中学校	①地震、津波等の災害に備えるための整備	(特)地震補強	屋内運動場	○	平成22年度			
	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	(プールサイド)	○	平成21年度			
笛川中学校	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	屋内運動場	○	平成21年度			
つつじ幼稚園	③教育環境の質的な向上を図る整備	太陽光発電	—	×		隣接の加納岩小学校へ太陽光設備を設置したため環境教育を賅えると判断したため実施を中止		