

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	二 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道上柚木馬込線道路改良（その8）工事	山梨市	11,778,800	3,000,000	

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	二 公共用施設に係る整備、維持	市道上柚木馬込線道路改良（その8）工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		山梨市			
交付金事業実施場所		山梨市三富上柚木地内			
交付金事業の概要		市道上柚木馬込線は、山梨市三富上柚木地内の上柚木地区と馬込地区を結ぶ集落内道路であるが、現況道路幅員が狭いことから、車のすれ違いができないとともに、緊急車両等の通行に支障をきたしている道路である。そこで、幅員を4.0mに拡幅し、すれ違いを可能にし地域住民の安全性・利便性の向上を図るため道路改良を実施する。 改良工事することにより、市道上柚木馬込線での事故を未然に防ぐことが期待できる。			
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第2次総合計画（平成29年度～令和4年度） 4 機能性が高く、落ち着いた住環境の山梨市 （4）生活インフラの充実したまち ・都市計画道路や生活関連道路、環境道路等を整備すること。 目標：道路改良工事を実施することにより地域住民の安全な通行を確保し、事故の防止や住民の利便性・福祉の向上を図り、交通事故0件、苦情件数を0件を目指す。			
事業開始年度		令和4年度	事業終了（予定）年度		令和4年度
事業期間の設定理由		単年度完了見込のため			

交付金事業の成果目標及び 成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度	
	交通事故0件 及び苦情0件	交通事故件数 及び苦情件数	成果実績	件	0		
			目標値	件	0		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定理由						
	使用開始がR5.2.10であり、年度内の評価が可能であるため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
車のすれ違いができるようになったことにより利便性が向上した。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無し							
交付金事業の活動指標及び 活動実績	活動指標			単位	令和4年度	年度	年度
	道路施工延長		活動実績	m	177		
			活動見込	m	177		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和4年度	年度	年度	備考			
総事業費	11,778,800						
交付金充当額	3,000,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	3,000,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
市道上柚木馬込線道路改良（その8）工事		指名競争入札		株式会社恩田組		11,778,800	
交付金事業の担当課室		山梨市 財政課					
交付金事業の評価課室		山梨市 財政課					